

## Kaplijst Theater Zuidplein

Trekkenwand: Trekwerk

Bediening: TNM

Trekbelasting: 500Kg

Treklengte: 21m

Min.Hoogte: 5cm

Max. Hoogte: 19,20m

KK tot voorrand: 2,60m

Aantal poten: 7

Hoogte poot: 9m

Breedte Poot: 3,5m

Hoogte Fries: 4m

Zijtrek Links: 91

Zijtrek Rechts: 92

Zaaltrek: 101

Trek	Changeert (X)	Omschrijving	Maat
1			-1,20

Voordoek

Portaalvak vast (7cm) **geen portaal aanwezig**

Manteauvak vast(7cm) **geen manteau aanwezig**

5			-0,40
---	--	--	-------

LX Portaal vast

projector en sidefills vast

KK

11			0,80
12		poot	1,00
13			1,20
14		fries	1,40
15			1,60
16		LX1 vast theater	1,80
17			2,00
18			2,20
19		poot	2,40
20			2,60
21			2,80
22		fries	3,00
23			3,20
24			3,40
25		fries	3,60
26			3,80
27			4,00
28			4,20
29		fries	4,40
30		poot	4,60
31			4,80
32		LX2 vast theater	5,00
33			5,20
34			5,40

35			5,60
36		filmscherm	5,80
37			6,00
38		tussenfond	6,20
39			6,40
40		fries	6,60
41		poot	6,80
42			7,00
43			7,20
44			7,40
45			7,60
46		fries	7,80
47			8,00
48		<b>LX3 vast theater</b>	8,20
49			8,40
50			8,60
51			8,80
52		poot	9,00
53			9,20
54			9,40
55			9,60
56		gaas	9,80
57			10,00
58			10,20
59			10,40
60			10,60
61			10,80
62		fries	11,00
63		poot	11,20
64			11,40
65		<b>LX4 vast theater</b>	11,60
66			11,80
67			12,00
68			12,20
69		<b>horizonbatterij</b>	12,40
70			12,60
71			12,80
72		fries	13,00
73		poot	13,20
74		<b>achterdoek</b>	13,40
75		<b>horizon</b>	13,60
76		<b>kaasdoek</b>	13,80
77			14,00

		<b>motortakels</b>
100		Hefwand t.b.v. stazaal
131		PA Links (linker takel)
132		PA links (rechtertakel)
133		Cluster (rechter takel)
134		Cluster (rechter takel)
135		PA Rechts (linker takel)
136		PA Rechts (linker takel)
141		Takelzijtoneel
142		Takelzijtoneel
143		Takelzijtoneel
144		Takelzijtoneel
145		Takelzijtoneel
146		Takelzijtoneel
151		Toneeltakel
152		Toneeltakel
153		Toneeltakel
153		Toneeltakel